



รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางยูไท
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา www.Bangyeetho.go.th





รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน กันยายน 2562

สรุป ยุทธศาสตร์ทั้งหมด 7 ยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562

ที่	ยุทธศาสตร์	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ
1	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	30	12,071,005.-
2	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต	21	17,611,357.-
3	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม	3	39,750.-
4	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนและพาณิชย์กรรม	3	435,148.-
5	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10	780,785.-
6	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	2	49,003.-
7	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยว	2	69,082.-
	รวมทั้งหมด ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์	71	31,056,130.-
	บัญชีครุภัณฑ์		
	รวมบัญชีครุภัณฑ์	7	239,570.-

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่รงค์

๑๖๓๐๐
1๒๕
๑๑๙๑๐๐ ๒ ๑๐๖.๕๗% (๑๐๖.๕๗)

๑๑๙๑๐๐ ๒ ๑๑๕.๕๓ (๑๑๕.๕๓)



รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน กันยายน 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	งบประมาณที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1.1.	แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ศาลาพักผ่อนผู้โดยสาร รวมทั้งหมด 24 โครงการ			11,997,505.-บาท	
1.2.	แนวทางการพัฒนาระบบประปา รวมทั้งหมด - โครงการ			-	
1.3.	แนวทางการพัฒนาระบบสื่อสาร รวมทั้งหมด - โครงการ			-	
1.4.	แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้า รวมทั้งหมด - โครงการ			-	
1.5.	แนวทางการพัฒนาระบบจราจร รวมทั้งหมด 6 โครงการ			73,500.-บาท	
	รวมทั้งหมด 30 โครงการ			12,071,005.-บาท	
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 = ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน				



รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน กันยายน 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	งบประมาณที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ศาลาพักผ่อนผู้โดยสาร					
<u>ตำบลบางยี่โท</u>					
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ค.ส.ล.) (จากบ้านนายบุญช่วย จันทร์กระจ่าง ถึงบ้านนางพยงค์ สีนมก) หมู่ที่ 1 ตำบลบางยี่โท	งบ อบต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65)	กองช่าง	725,000.-	อยู่ระหว่างจะดำเนินการ (ข้อบัญญัติ 62) ✓
2	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ค.ส.ล.) (สายทางเก่าเลียว) หมู่ที่ 1 ตำบลบางยี่โท	งบอุดหนุนเฉพาะกิจจังหวัดฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65)	กองช่าง	5,837,000.- (งบประมาณจังหวัดฯ)	ดำเนินการแล้ว (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ จังหวัดฯ) ✓
3	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ค.ส.ล.) (พร้อมฝังท่อระบายน้ำ) (บริเวณทางเข้า รพ.สต.บางยี่โท เก่า) หมู่ที่ 1 ตำบลบางยี่โท	งบ อบต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65)	กองช่าง	132,500.-	เบิกจ่ายแล้ว (งบซ่อมแซมที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง62) ✓
4	โครงการซ่อมแซมถนน ลงคูกรัง (ซอยบ้านนางพรรัตน์ เกตุจันทร์) หมู่ที่ 3 ตำบลบางยี่โท	งบ อบต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65)	กองช่าง	18,500.-	เบิกจ่ายแล้ว (งบซ่อมแซมที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง62) ✓



รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน กันยายน 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	งบประมาณที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่าระบายน้ำ ศาลาพักผ่อนโดยสาธารณะ					
<u>ตำบลบางยี่โท (ต่อ)</u>					
5	โครงการซ่อมแซมถนน ลมคู่กริ่ง (ซอยบ้านนายรำพึง สุขแสงดาว) หมู่ที่ 3 ตำบลบางยี่โท	งบ อบต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65)	กองช่าง	464,200.-	เบิกจ่ายแล้ว (งบซ่อมแซมที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง62) ✓
6	โครงการซ่อมแซมถนน หินคูลูก (จากบ้านนายเสนาะ คชธรรม) หมู่ที่ 3 ตำบลบางยี่โท	งบ อบต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65)	กองช่าง	19,200.-	เบิกจ่ายแล้ว (งบซ่อมแซมที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง62) ✓
7	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ค.ส.ล.) (ข้างบ้านนาสาวพรศิริ สุขสุโฉม ถึงบ้านนางสาวประเทือง ยินดีจันทร์) หมู่ที่ 3 ตำบลบางยี่โท	งบ อบต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65)	กองช่าง	93,000.-	เบิกจ่ายแล้ว (งบซ่อมแซมที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง62) ✓
รวมตำบลบางยี่โท ทั้งหมด 7 โครงการ				1,452,400.-	



รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน กันยายน 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	งบประมาณที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1.1 แผนทางการพัฒนาโครงสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ศาลาพักผ่อนผู้โดยสาร					
ตำบลหน้าไม้					
8	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ค.ส.ล.) (ทางเข้าหลังโรงเรียนวัดหน้าต่างใน ถึงบ้านนายชื่น เกิดจันทะ) หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าไม้	งบ อบต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65)	กองช่าง	858,500.-	อยู่ในระหว่างจะดำเนินการ (ข้อบัญญัติ 62)
รวมตำบลหน้าไม้ ทั้งหมด 1 โครงการ					858,500.-



รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน กันยายน 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	งบประมาณที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ศาลาพักผ่อนผู้โดยสาร					
<u>ตำบลช่างเหล็ก</u>					
9	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ค.ส.ล.) (หน้าบ้านนายวันชัย สุขสมสิน) หมู่ที่ 3 ตำบลช่างเหล็ก	งบ อบต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65)	กองช่าง	1,248,000.- ✓	อยู่ในระหว่างจะดำเนินการ (ข้อบัญญัติ 62)
10	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ค.ส.ล.) (หลังบ้านนายเสถียร ศ่วงทอง) หมู่ที่ 3 ตำบลช่างเหล็ก	งบ อบต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65)	กองช่าง	857,300.- ✓	อยู่ในระหว่างจะดำเนินการ (ข้อบัญญัติ 62)
11	โครงการซ่อมแซมถนน ลงสุกริ่ง (เลียบคลองแม่ปลา ตอนต้นและตอนปลาย ติดตำบลไผ่พระ) หมู่ที่ 4 ตำบลช่างเหล็ก	งบ อบต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65)	กองช่าง	917,600.- ✓	อยู่ในระหว่างจะดำเนินการ (ข้อบัญญัติ 62)
12	โครงการซ่อมแซมถนน ลงสุกริ่ง (เลียบริมคลองตาโต) หมู่ที่ 4 ตำบลช่างเหล็ก	งบ อบต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65)	กองช่าง	199,900.- ✓	อยู่ในระหว่างจะดำเนินการ (ข้อบัญญัติ 62)



รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน กันยายน 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	งบประมาณที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ศาลาพักผ่อนผู้โดยสาร					
ตำบลช่างเหล็ก (ต่อ)					
13	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ค.ส.ล.) (พร้อมฝังท่อระบายน้ำ)(บริเวณทางเข้าบ้านนายประเสริฐ คงถอด) หมู่ที่ 4 ตำบลช่างเหล็ก	งบ อบต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65)	กองช่าง	122,800.-	เบิกจ่ายแล้ว (งบซ่อมแซมที่คืนและ สิ่งก่อสร้าง62)
รวมตำบลช่างเหล็ก ทั้งหมด 5 โครงการ				3,345,600.-	



รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน กันยายน 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	งบประมาณที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ศาลาพักผ่อนผู้โดยสาร					
ตำบลแมคตก					
14	โครงการซ่อมแซมถนน ลงสู่กรัง (บริเวณเลียบบคลองโพจากถนน ค.ส.ล.เดิม ถึงหน้าบ้านนายสำเร็จ ศรีเจตน) หมู่ที่ 1 ตำบลแมคตก	งบ อบต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65)	กองช่าง	106,100.-	เบิกจ่ายแล้ว (งบซ่อมแซมที่ต้นและสิ่งก่อสร้าง62)
15	โครงการซ่อมแซมถนน ลงสู่กรัง (บริเวณเลียบบคลองโพสุดเขตหมู่ที่ 1 ถึงสามแยกปลายทาง หมู่ที่ 2 ตำบลแมคตก) หมู่ที่ 2 ตำบลแมคตก	งบ อบต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65)	กองช่าง	472,500.-	เบิกจ่ายแล้ว (งบซ่อมแซมที่ต้นและสิ่งก่อสร้าง62)
16	โครงการซ่อมแซมถนน ลงสู่กรัง (เลียบบคลองวัว) หมู่ที่ 2 ตำบลแมคตก	งบ อบต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65)	กองช่าง	298,400.-	เบิกจ่ายแล้ว (งบซ่อมแซมที่ต้นและสิ่งก่อสร้าง62)
17	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ค.ส.ล.) (ซอยทางเข้าบ้านนายสุเทพ นางวาสนา สุขชนพกิจ) หมู่ที่ 4 ตำบลแมคตก	งบ อบต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65)	กองช่าง	163,700.-	เบิกจ่ายแล้ว (งบซ่อมแซมที่ต้นและสิ่งก่อสร้าง62)
รวมตำบลแมคตก ทั้งหมด 4 โครงการ				1,040,700.-	



รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน กันยายน 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	งบประมาณที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่าอากาศยาน ศาลาพักผ่อนผู้โดยสาร					
ตำบลห่อหมก					
18	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ค.ส.ล.) (ทางเข้าบ้านนายไชยา สุริยันต์) หมู่ที่ 1 ตำบลห่อหมก	งบ อบต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65)	กองช่าง	910,300.-	อยู่ในระหว่างจะดำเนินการ (ข้อบัญญัติ 62)
19	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ค.ส.ล.) (เลียบบคลองรางสะแก ช่วงปลาย) หมู่ที่ 2 ตำบลห่อหมก	งบ อบต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65)	กองช่าง	1,893,000.-	อยู่ในระหว่างจะดำเนินการ (ข้อบัญญัติ 62)
20	โครงการซ่อมแซมถนน ลงคูกริ่ง (เลียบบคลองตะเภา ตอนปลาย) หมู่ที่ 4 ตำบลห่อหมก	งบ อบต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65)	กองช่าง	925,600.-	อยู่ในระหว่างจะดำเนินการ (ข้อบัญญัติ 62)
21	โครงการซ่อมแซมถนน ลงคูกริ่ง (เลียบบคลองไม้เรียว) หมู่ที่ 1 ตำบลห่อหมก	งบ อบต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65)	กองช่าง	480,800.-	เบิกจ่ายแล้ว (งบซ่อมแซมที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง62)



รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน กันยายน 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	งบประมาณที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1.1. แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ศาลาพักผ่อนผู้โดยสาร					
ตำบลต่อหมก (ต่อ)					
22	โครงการซ่อมแซมถนน ลุงคู่กริ่ง (บริเวณหมู่บ้าน นาพันไร่) หมู่ที่ 1 - 2 ตำบลต่อหมก	งบ อบต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65)	กองช่าง	497,400.-	เบิกจ่ายแล้ว (งบซ่อมแซมที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง62)
รวมตำบลต่อหมก ทั้งหมด 5 โครงการ				4,707,100.-	



รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน กันยายน 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	งบประมาณที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ศาลาพักผ่อนผู้โดยสาร					
รวมทั้ง 5 ตำบล					
โครงการซ่อมแซมพื้นที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในเขต อบต.บางยี่โท					
1. ซ่อมแซมถนน ลงลูกรัง (เทียบคลองขุนศรี)					
หมู่ที่ 3 ตำบลบางยี่โท งบประมาณ 89,600.-					
2. ซ่อมแซมถนน ลงลูกรัง (เทียบคลองลำเจียก)					
หมู่ที่ 3 ตำบลบางยี่โท งบประมาณ 134,400.-					
3. ซ่อมแซมถนน ลงลูกรัง (ซอยทางเข้าบ้านนายเพี้ยน พินยา)					
หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหมวก งบประมาณ 22,700.-					
4. ซ่อมแซมถนน ลงลูกรัง (ทางลงน่านางทองงเปลว จิตवार)					
หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหมวก งบประมาณ 22,680.-					
5. ซ่อมแซมถนน ลงลูกรัง (สายเลียบบรางสะแก)					
หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหมวก งบประมาณ 44,300.-					
6. ซ่อมแซมถนน ลูกรัง (ซอยยูริคคุณ) ใช้เครื่องจักรอย่างเดียว					
หมู่ที่ 3 ตำบลท่าหมวก งบประมาณ 8,400.-					



รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน กันยายน 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	งบประมาณที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1.1	แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ศาลาพักผ่อนผู้โดยสาร				
	รวมทั้ง 5 ตำบล				
	ค่าจ้างออกแบบและ/หรือ ควบคุมงานก่อสร้างในเขต อบต.บางยี่โท				
24	1. รับรองแบบก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (โคม) หมู่ที่ 5 ตำบลบางยี่โท ค่าจ้าง 67,500.-บาท 2. รับรองแบบปรับปรุงต่อเติมอาคาร ที่ทำการ อบต.บางยี่โท หมู่ที่ 3 ตำบลบางยี่โท ค่าจ้าง 67,500.-บาท 2. รับรองแบบก่อสร้างอาคาร หอประชุม อบต.บางยี่โท หมู่ที่ 3 ตำบลบางยี่โท ค่าจ้าง 136,125.-บาท	งบ อบต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65)	กองช่าง	271,125.-	เบิกจ่ายแล้ว (ข้อบัญญัติ 62)
1.1.	แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ศาลาพักผ่อนผู้โดยสาร				
	รวมทั้ง 1 ตำบล				
	รวม ทั้งหมด 24 โครงการ			11,997,505.-	



รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน กันยายน 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	งบประมาณที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1.2 แนวทางการพัฒนาระบบประปา					
	รวมทั้งหมด - โครงการ			-	
ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	งบประมาณที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1.3 แนวทางการพัฒนาระบบสื่อสาร					
	รวมทั้งหมด - โครงการ			-	
ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	งบประมาณที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1.4 แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้า					
	รวมทั้งหมด - โครงการ			-	



รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน กันยายน 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	งบประมาณที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1.5 แนวทางการพัฒนาระบบจราจร					
1	โครงการติดตั้งกระจกโค้ง หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าไม้ จำนวน 1 จุด	งบ อบต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65)	กองช่าง	4,900.-	อยู่ในระหว่างจะดำเนินการ (ข้อบัญญัติ 62)
2	โครงการติดตั้งกระจกโค้ง หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าไม้ จำนวน 1 จุด	งบ อบต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65)	กองช่าง	4,900.-	อยู่ในระหว่างจะดำเนินการ (ข้อบัญญัติ 62)
3	โครงการติดตั้งกระจกโค้ง หมู่ที่ 1 ตำบลแคตก จำนวน 3 จุด	งบ อบต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65)	กองช่าง	14,700.-	อยู่ในระหว่างจะดำเนินการ (ข้อบัญญัติ 62)
4	โครงการติดตั้งกระจกโค้ง หมู่ที่ 2 ตำบลแคตก จำนวน 3 จุด	งบ อบต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65)	กองช่าง	14,700.-	อยู่ในระหว่างจะดำเนินการ (ข้อบัญญัติ 62)
5	โครงการติดตั้งกระจกโค้ง หมู่ที่ 2 ตำบลห่อหมก จำนวน 4 จุด	งบ อบต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65)	กองช่าง	19,600.-	อยู่ในระหว่างจะดำเนินการ (ข้อบัญญัติ 62)
6	โครงการติดตั้งกระจกโค้ง หมู่ที่ 3 ตำบลห่อหมก จำนวน 3 จุด	งบ อบต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65)	กองช่าง	14,700.-	อยู่ในระหว่างจะดำเนินการ (ข้อบัญญัติ 62)
1.5. แนวทางการพัฒนาพัฒนาระบบจราจร รวม ทั้งหมด 6 โครงการ				73,500.-	



รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน กันยายน 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	งบประมาณที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
2.1	แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน รวมทั้งหมด - โครงการ			-	
2.2	แนวทางการพัฒนาการศึกษา รวมทั้งหมด 12 โครงการ			3,500,722.-	
2.3	แนวทางการส่งเสริมสุขภาพอนามัย รวมทั้งหมด 2 โครงการ			15,250.-	
2.4	แนวทางการส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม รวมทั้งหมด 7 โครงการ			14,095,385.-	
	<u>รวมทั้งหมด 21 โครงการ</u>				
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 = ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต			17,611,357.-	



รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน กันยายน 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	งบประมาณที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
2.1 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน					
รวมทั้งหมด - โครงการ					
2.2 แนวทางการพัฒนาการศึกษา					
ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	งบประมาณที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	จัดซื้อ อาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขต อบต.บางยี่ไท	งบ อบต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65)	สำนักปลัด	840,612.-	เบิกจ่ายแล้ว
2	จัดซื้อ อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต อบต.บางยี่ไท	งบ อบต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65)	สำนักปลัด	221,190.-	เบิกจ่ายแล้ว
3	จัดซื้อ อาหารกลางวัน โรงเรียนในเขต อบต.บางยี่ไท	งบ อบต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65)	สำนักปลัด	1,810,000.-	เบิกจ่ายแล้ว
4	จัดซื้อ อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต อบต.บางยี่ไท	งบ อบต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65)	สำนักปลัด	579,200.-	เบิกจ่ายแล้ว



รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน กันยายน 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	งบประมาณที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
2.2 แนวทางการพัฒนาการศึกษา (ต่อ)					
5	โครงการ สภากาเด็กและเยาวชน ในเขต อบต.บางยี่โท	งบ อบต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65)	สำนักปลัด	-	ดำเนินการแล้ว ไม่ใช้งบประมาณ
6	โครงการ เยี่ยมบ้าน สถานสงเคราะห์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต อบต.บางยี่โท	งบ อบต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65)	สำนักปลัด	-	ดำเนินการแล้ว ไม่ใช้งบประมาณ
7	โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต อบต.บางยี่โท	งบ อบต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65)	สำนักปลัด	-	ดำเนินการแล้ว ไม่ใช้งบประมาณ
8	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน ในการศึกษา <u>ข้าพหุตั้งสื่อเรียน ศพด.</u> สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต อบต.บางยี่โท	งบ อบต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65)	สำนักปลัด	8,800.-	เบิกจ่ายแล้ว
9	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน ในการศึกษา <u>ค่าอุปกรณ์การเรียน</u> สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต อบต.บางยี่โท	งบ อบต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65)	สำนักปลัด	8,800.-	เบิกจ่ายแล้ว
10	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน ในการศึกษา <u>ค่าเครื่องแบบนักเรียน</u> สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต อบต.บางยี่โท	งบ อบต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65)	สำนักปลัด	13,200.-	เบิกจ่ายแล้ว



รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน กันยายน 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	งบประมาณที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
2.2 แนวทางการพัฒนาการศึกษา (ต่อ)					
11	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน ในการศึกษา <i>ตัวกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน</i> สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต อบต.บางฮีเท	งบ อบต.	สำนักปลัด	18,920.-	เบิกจ่ายแล้ว
12	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน ในการศึกษา <i>โครงการ ไร่ชีวิต ๗๗๐</i> สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต อบต.บางฮีเท	งบ อบต.	สำนักปลัด	-	ดำเนินการแล้ว ไม่ใช้งบประมาณ
2.2 แนวทางการพัฒนาการศึกษา รวม ทั้งหมด 12 โครงการ 3,500,722.-					
2.3 แนวทางการส่งเสริมสุขภาพอนามัย					
1	โครงการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ ใช้เลือดออก (ค่าจ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน ป้องกันไข้เลือดออก)	งบ อบต.	กองสวัสดิการ	7,200.-	เบิกจ่ายแล้ว
2	โครงการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ โรคพิษสุนัขบ้า (ค่าวัสดุอุปกรณ์)	งบ อบต.	กองสวัสดิการ	8,050.-	เบิกจ่ายแล้ว
2.3 แนวทางการส่งเสริมสุขภาพอนามัย รวม ทั้งหมด 2 โครงการ 15,250.-					



รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน กันยายน 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	งบประมาณที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
2.4 แนวทางการส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม					
1	โครงการเงินสงเคราะห์ (ผู้ป่วยเอดส์) ในเขต อบต.บางยี่โท	งบ อบต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65)	กองสวัสดิการ	18,000.-	เบิกจ่ายแล้ว
2	โครงการเงินสงเคราะห์ (ผู้พิการ) ในเขต อบต.บางยี่โท	งบ อบต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65)	กองสวัสดิการ	1,877,200.-	เบิกจ่ายแล้ว
3	โครงการเงินสงเคราะห์ (ผู้สูงอายุ) ในเขต อบต.บางยี่โท	งบ อบต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65)	กองสวัสดิการ	10,607,900.-	เบิกจ่ายแล้ว
4	โครงการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์ และชิ้นขยะเป็นสัตว์ ในเขต อบต.บางยี่โท	งบ อบต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65)	กองสวัสดิการ	-	ดำเนินการแล้ว ไม่ใช้งบประมาณ
5	โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ในเขต อบต.บางยี่โท (ค่าใช้จ่าย)	งบ อบต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65)	กองสวัสดิการ	81,285	ดำเนินการแล้ว ไม่ใช้งบประมาณ
6	โครงการ ฌมตินี พร้อมลงลึกจริง (บริเวณบ้านนายวิชัย อรรถสมุทธร) หมู่ที่ 5 ตำบลบางยี่โท	งบ อบต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65)	กองช่าง	1,321,800	อยู่ในระหว่างจะดำเนินการ (ข้อบัญญัติ 62)
7	โครงการ เสริมลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) (บริเวณหน้าร้าน SML) หมู่ที่ 1 ตำบลแคตตก	งบ อบต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65)	กองช่าง	189,200	อยู่ในระหว่างจะดำเนินการ (ข้อบัญญัติ 62)
2.4 แนวทางการพัฒนาการศึกษา รวมทั้ง				7 โครงการ	14,095,385.-

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท



รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน กันยายน 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	งบประมาณที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
3.1	แนวทางการพัฒนา และบรรเทาสาธารณภัย				
	รวมทั้งหมด 1 โครงการ			39,750.-	
3.2	แนวทางการมีส่วนร่วมร่วมทางด้านการเมืองท้องถิ่น				
	รวมทั้งหมด 2 โครงการ			-	
	รวมทั้งหมด 3 โครงการ				
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 = ยุทธศาสตร์การพัฒนา			39,750.-	
	ด้านการส่งเสริมและบรรเทาสาธารณภัย				



รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน กันยายน 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	งบประมาณที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
3.1 แนวทางการพัฒนา และบรรเทาสาธารณภัย					
1	โครงการป้องกันภัย ภายในชุมชน ฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งบ อปต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65)	สำนักปลัด	39,750.-	เบิกจ่ายแล้ว
3.1 แนวทางการพัฒนา และบรรเทาสาธารณภัย รวม ทั้งหมด 1 โครงการ					
3.2 แนวทางการมีส่วนร่วมทางด้านการเมืองท้องถิ่น					
ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	งบประมาณที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
3.2 แนวทางการมีส่วนร่วมทางด้านการเมืองท้องถิ่น					
1	โครงการ การประชุมประชาชนหมู่บ้าน ประชาคมตำบล ในเขต อบต. บางยี่โท	งบ อปต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65)	สำนักปลัด	-	ดำเนินการแล้ว ไม่ใช้งบประมาณ
2	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันกาทุจริต (จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อบต.) (แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต)	งบ อปต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65)	สำนักปลัด	-	ดำเนินการแล้ว ไม่ใช้งบประมาณ
3.2 แนวทางการมีส่วนร่วมทางด้านการเมืองท้องถิ่น รวม ทั้งหมด 2 โครงการ					



รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน กันยายน 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการวางแผน การส่งเสริม การลงทุนและพาณิชย์กรรม

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	งบประมาณที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
4.1 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผน					
	รวมทั้งหมด 3 โครงการ			435,148.-	
	ยุทธศาสตร์ที่ 4 = ยุทธศาสตร์การพัฒนา			435,148.-	
	ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุนและพาณิชย์กรรม				



รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน กันยายน 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการวางแผน การส่งเสริม การลงทุนและพาณิชย์กรรม

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	งบประมาณที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
4.1 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผน					
1	โครงการอบรมพัฒนา บุคลากรทั้งในและนอกสถานที่ -อบรม จัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงาน 3,200.-บาท -อบรม การจัดทำสินทรัพย์ 4,900.-บาท -อบรม การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง 5,000.-บาท -อบรม ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,300.-บาท -อบรม เจาะลึกการเตรียมความพร้อม ด้านภาษี 4,900.-บาท -อบรม ศูนย์บริการข้อมูลฯ บุคลากรแห่งชาติ 6,600.-บาท -อบรม ภาษีที่ดิน 4,900.-บาท	งบ อดต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65)	สำนักปลัด กองคลัง กองสวัสดิการ	31,800.-	เบิกจ่ายแล้ว
2	โครงการอบรมพัฒนา บุคลากร ทั้งผู้บริหาร สมาชิก อดต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง -โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ ผู้บริหาร สมาชิก อดต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	งบ อดต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65)	สำนักปลัด	403,348.-	เบิกจ่ายแล้ว
3	โครงการสร้างจิตสำนึก ในการปฏิบัติหน้าที่ของ ข้าราชการ ฝ่ายการเมือง ฝ่ายเมือง ฝ่ายประจำ และพนักงานลูกจ้าง อดต.บางยี่หว (จัดทำบันทึกข้อตกลง ,จัดทำประมวลจริยธรรม)	งบ อดต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65)	สำนักปลัด	-	ดำเนินการแล้ว ไม่ใช้งบประมาณ
4.1 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผน รวม ทั้งหมด 3 โครงการ 435,148.-บาท					

(งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่หว)



รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน กันยายน 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	งบประมาณที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
5.1	แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน รวมทั้งหมด - โครงการ			-	
5.2	แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน รวมทั้งหมด 5 โครงการ			20,601.-	
5.3	แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหมด 2 โครงการ			24,392.-	
5.4	แนวทางการส่งเสริมการกำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งหมด 3 โครงการ รวมทั้งหมด 10 โครงการ			735,792.-	
	ยุทธศาสตร์ที่ 5 = ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			780,785.-	

(งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่หวด)



รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน กันยายน 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	งบประมาณที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
5.1 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน						
รวมทั้งหมด - โครงการ						
5.2 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน						
1	จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลางอำเภอบางโพธิ์)	งบ อบต.	สำนักปลัด	-	ดำเนินการแล้วไม่ใช้งบประมาณ	
2	ค่าจัดหาหนังสือพิมพ์	งบ อบต.	สำนักปลัด	4,740.-		เบิกจ่ายแล้ว
3	ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม	งบ อบต.	สำนักปลัด	7,575.-		เบิกจ่ายแล้ว
4	โครงการส่งเสริมความรู้และข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน (จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเสียดาชี) ป้ายวงนิล	งบ อบต.	กองคลัง	2,028.-		เบิกจ่ายแล้ว

(งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์)



รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน กันยายน 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	งบประมาณที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
5.2	แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน				
5	โครงการส่งเสริมความรู้และข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน (จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆ) ป้ายไว้มัล	งบ อปต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65)	สำนักปลัด	6,258.-	เบิกจ่ายแล้ว
5.2 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนรวม ทั้งหมด 5 โครงการ					

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	งบประมาณที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
5.3 แนวทางการส่งเสริมการสร้างความจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
1	โครงการร่วมใจปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในเขตพื้นที่อปต.บางยี่โท	งบ อปต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65)	สำนักปลัด	18,672.-	เบิกจ่ายแล้ว
1	โครงการรังวัดที่สาธารณูปโภค ภายในเขตพื้นที่อปต.บางยี่โท	งบ อปต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65)	สำนักปลัด	5,720.-	เบิกจ่ายแล้ว
5.3	แนวทางการส่งเสริมการสร้างความจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวม ทั้งหมด 2 โครงการ			24,392.-บาท	

(งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท)



รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน กันยายน 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	งบประมาณที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
5.4 แนวทางการส่งเสริมการจัดชยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ					
1	โครงการจัดซื้อถังชยะ สำหรับชุมชน (ถังคัดแยกชยะ)	งบ อบต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65)	สำนักปลัด	6,600.-	เบิกจ่ายแล้ว
2	ว่าจ้าง รถเก็บชยะ ภายใน 5 ตำบล	งบ อบต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65)	สำนักปลัด	720,000.-	เบิกจ่ายแล้ว
3	โครงการส่งเสริม การคัดแยกชยะ โครงการคัดแยก ชยะที่บ้าน ผากระดานชยะที่ อบต. โครงการเกี่ยวกับชยะ ฯลฯ	งบ อบต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65)	สำนักปลัด	9,192.-	เบิกจ่ายแล้ว
5.4 แนวทางการส่งเสริมการจัดชยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ รวม ทั้งหมด 3 โครงการ					



รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน กันยายน 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาาศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	งบประมาณที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
6.1	แนวทางการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น				
	รวมทั้งหมด 2 โครงการ			-	
	รวมทั้งหมด โครงการ				
	ยุทธศาสตร์ที่ 6 = ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล			49,003	
	ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น				



รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน กันยายน 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	งบประมาณที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
6.1 แนวทางการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น					
1	โครงการส่งเสริมประเพณี ทัศนศึกษา ต่างๆ (โครงการทำบุญตักบาตร ต้อนรับปีใหม่ 2561)	งบ อบต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65)	สำนักปลัด	8,900.-	เบิกจ่ายแล้ว
2	โครงการจัดงานราชพิธี (กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ) จัดงานประเพณีสำคัญ ทางศาสนา ต่างๆ (คำอุปการณงานพระบรมราชาภิเษก ร.10 คำใช้ถวายสัตย์ปฏิญาณในการจัดทำรัฐธรรมนูญ คำสัตย์จัดชุมนุมและเกียรติ ฯลฯ)	งบ อบต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65)	สำนักปลัด	40,103.-	เบิกจ่ายแล้ว
6.1 แนวทางการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น			รวม ทั้งหมด 2 โครงการ	49,003.-บาท	



รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน กันยายน 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	งบประมาณที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
7.1 แนวทางการส่งเสริมด้านการส่งเสริม การท่องเที่ยว					
	รวมทั้งหมด 2 โครงการ			-	
	ยุทธศาสตร์ที่ 7 = ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว			69,082.-	



รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน กันยายน 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	งบประมาณที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
7.1 แนวทางการส่งเสริมด้านการส่งเสริม การท่องเที่ยว					
1	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว (ตลาดสาหร่าย บางยี่โท)	งบ อบต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65)	สำนักปลัด	-	ดำเนินการแล้ว ไม่ใช้งบประมาณ
2	โครงการป้องกัน อุบัติเหตุ จากการท่องเที่ยว 1.ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2.ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์	งบ อบต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65)	สำนักปลัด	69,082.-	เบิกจ่ายแล้ว
7.1 แนวทางการส่งเสริมด้านการส่งเสริม การท่องเที่ยว รวม ทั้งหมด 2 โครงการ 69,082.-บาท					



รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน กันยายน 2562

บัญชี ครุภัณฑ์

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	งบประมาณที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
บัญชี ครุภัณฑ์					
1	จัดซื้อ โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต (สำนักงาน) จำนวน 6 ตัว	งบ อปต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65)	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสวัสดิการ	28,800.-	เบิกจ่ายแล้ว
2	จัดซื้อ โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต (สำนักงาน) จำนวน 5 ตัว	งบ อปต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65)	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสวัสดิการ	34,000.-	เบิกจ่ายแล้ว
3	จัดซื้อ เก้าอี้สำนักงาน พนักงานพิเศษ หนึ่ง PVC เกรต A ปรับระดับสูง-ต่ำ ไฮดรอลิก ขาพลาสติก จำนวน 10 ตัว พนักงานพิเศษ หนึ่ง PVC เกรต A ปรับระดับสูง-ต่ำ ไฮดรอลิก ขาโครเมียม จำนวน 3 ตัว พนักงานพิเศษสูง หนึ่ง PVC เกรต A ปรับระดับสูง-ต่ำ ไฮดรอลิก ขาโครเมียม จำนวน 2 ตัว	งบ อปต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65)	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสวัสดิการ	63,870.-	เบิกจ่ายแล้ว



รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน กันยายน 2562

บัญชี ทรัพย์

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งเงิน	เจ้าของงบประมาณ	งบประมาณที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
บัญชี ทรัพย์					
4	จัดซื้อ ชั้นเก็บเอกสาร 40 ชั้น จำนวน 3 ชั้น	งบ อดต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65)	กองคลัง	14,400.-	เบิกจ่ายแล้ว
5	จัดซื้อ ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด จำนวน 3 ตู้	งบ อดต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65)	กองสวัสดิการ	13,500.-	เบิกจ่ายแล้ว
6	จัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง	งบ อดต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65)	กองช่าง	42,500.-	เบิกจ่ายแล้ว
7	จัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 1 เครื่อง	งบ อดต. (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65)	สำนักปลัด	42,500.-	เบิกจ่ายแล้ว
บัญชี ทรัพย์ รวม ทั้งหมด 7 โครงการ				239,570.-บาท	

